

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

NEXION SPA - UNIPERSONALE

Descrizione:

NEXION SPA - UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-12-2018

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Aggiornare con i nuovi macchinari
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASUR?	No	Aggiornare con i nuovi macchinari
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Effettuare le misure in saldatura
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare la formazione dei nuovi assunti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	No	Formare gli addetti che intervengo su elementi elettrici sia in tenne che non
Tutti gli addetti che utilizzano i trabattelli hanno ricevuto la formazione specifica?	No	Aggiornare la formazione per alcuni addetti. Programmare un momento di ripasso per gli altri mulettisti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Aggiornare la formazione per gli addetti alla PLE

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Effettuare la messa in esercizio e messa a regime degli impianti

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Analizzare il campione prelevato dal tetto della carpenteria
---	----	--

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le vie di percorrenza sono sbiadite
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Le vie di percorrenza sono sbiadite
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Altre autorizzazioni		
E' presente l'AIA?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Da ridefinire

Sicurezza delle strutture

Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Da ridefinire
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Mettere fare in prossimità delle zone di csrico/scarico



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	
---	----	--

Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	

Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Verificare se le porte si aprono in assenza di corrente



Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	
Se le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	No	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	La merce sopra i 2 metri deve essere resa solidale con il bancale
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Pi di 4 elementi impilati
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	No	

Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	No	



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Montanti rovinati
------------------------------	----	-------------------



Illuminazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Rischio elettrico		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	
Aerazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Aggiornare DVR per l'inserimento di nuove macchine
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	Valutare il rischio ROA in saldatura
Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	No	Non tutti fanno uso della cintura di sicurezza
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	Mancato utilizzo delle tende inattiniche

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?

Si

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

Firme

Referente Aziendale

Data

07-12-2018

Consulente
Terenzi Federico

Data

07-12-2018